



# Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

## Intendencia Municipal

Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

ANEXO B-01-08


### INFORME DE RESULTADO DE GESTION DE RECURSOS ESPECIFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES

EJERCICIO FISCAL 2017  
 TRIMESTRE SEGUNDO  
 DEPARTAMENTO: PARAGUARI  
 MUNICIPALIDAD: GRAL. B. CABALLERO  
 ESTRATEGICO  
 VINCULADO: Plan de Desarrollo Municipal 2017

RECURSOS	PRODUCTO	INDICADOR	CONCEPTO/CODIGO				PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	%	EJECUCION PRODUCTIVA							
			TIPO DE PRESUP	FF	OF	OG				DESCRIPCION	REGISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE	%	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
FONACIDE	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo que reciben almuerzo escolar en el año / 270 alumnos planificados para el año 2017	2	30	003.	848	293.063.892	0	0	23.490 raciones para los 270 alumnos matriculados en las Escuelas de las Compañías de la Ciudad de Gral. B. Caballero	270	Alumnos	270	0	0	Recepción de almuerzo escolar - Factura legal	
	Proyectos de Infraestructura en Educación	0 Sanitarios construidas en el año 2017 / 1 Sanitarios planificada para construir en el año 2017	2	30	003.	520	60.000.000	30.954.409	51,59%	Construcción de 1 Baño Sexado en el Esc. Bas. N° 1.394 Santa Teresita	1	Sanitario	1	52,00%	52	Nota de pedido - Resolución de Adjudicación - Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento respaldatorio expedido por el MEC	Hasta la fecha la Ejecución presupuestaria alcanzado un 51,59 % lo cual representa un avance del 52% aproximadamente de la meta estipulada.
		0 refacción de aula en el año 2017 / 3 refacción de aula planificada en el año 2017.	2	30	003.	520	348.815.750	0	0,00%	Refacción de aulas en la Esc. Bas. N° 786 Maria Auxiliadora, Esc. Bas. N° 2.193 Santiago Valdez Cano y Esc. Bas. N° 5.375 Don Elizardo Cabral	3	Refacción de Aula	3	0	0		
		0 cocina construida en el año 2017 / 1 de cocinas planificadas para construir en el año 2017.	2	30	003.	520	140.000.000	75.881.011	54,20%	Construcción de 1 Comedor Tipo en la Esc. Bas. N° 5.379 Tte Atanacio Delgado	1	Cocina / Comedor	1	55,00%	55	Hasta la fecha la Ejecución presupuestaria alcanzado un 54,20 % lo cual representa un avance del 55% aproximadamente de la meta estipulada.	
		0 enripiados realizados en el año / 1 enripiado planificada para el año 2017	2	30	003.	520	135.000.000	0	0	Construcción enripiado en la Compañía Horqueta	1	Obra	1	0	0		



*Tomás*  
 Tesorero Municipal  
 Miguel Ángel Lezcano  
 Tesorero Municipal  
 Municipalidad Caballero



*Tomás Antonio Mereles Cano*  
 Intendente Municipal  
 Lic. Tomás Antonio Mereles Cano  
 Intendente Municipal  
 Gral. Bernardino Caballero